



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ ๕	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง ถึงวัดป่าหัวเมย หมู่ที่ ๒	๕,๒๙๔,๐๐๐	๕,๒๙๔,๐๐๐	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๙	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	๖ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	๗ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการต่อเติมหลังคาทางเข้าหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน	๑๐๓,๗๐๐	๑๐๓,๗๐๐	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘	๘ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านดอนแคน ม.๔	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	๖ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านนาหมาป่า ม.๑	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บ้านสายปลาหลาย ม.๕	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการจัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองลาด จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนใหญ่

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี