



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองลาด

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๑๐๒,๐๐๕,๐๐๐	๗๖	๑๐๒,๐๐๕,๐๐๐	๗๖	๑๐๒,๐๐๕,๐๐๐	๗๖	๑๐๒,๐๐๕,๐๐๐	๗๖	๑๐๒,๐๐๕,๐๐๐	๓๘๐	๕๑๐,๐๒๕,๐๐๐
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๑	๗๗,๐๗๑,๐๐๐	๓๑	๗๗,๐๗๑,๐๐๐	๓๑	๗๗,๐๗๑,๐๐๐	๓๑	๗๗,๐๗๑,๐๐๐	๓๑	๗๗,๐๗๑,๐๐๐	๑๕๕	๓๘๕,๓๕๕,๐๐๐
๓. ด้านจัดระเบียบสังคม	๑๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๑๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๑๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๑๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๑๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	๖๘	๑,๓๔๐,๐๐๐
๔. ด้านกานวางแผนการร่วมงานการลงทุนพาณิชย์กรรมและท่องเที่ยว	๔	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๔	๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๖๔,๒๓๐,๐๐๐	๓๓	๖๔,๒๓๐,๐๐๐	๓๓	๖๔,๒๓๐,๐๐๐	๓๓	๖๔,๒๓๐,๐๐๐	๓๓	๖๔,๒๓๐,๐๐๐	๑๖๕	๑๒๑,๑๕๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี	๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๕๕	๘,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๑๗๒	๒๗๐,๒๕๖,๐๐๐	๑๗๓	๒๗๐,๗๕๖,๐๐๐	๑๗๓	๒๗๐,๗๕๖,๐๐๐	๑๗๓	๒๗๐,๗๕๖,๐๐๐	๑๗๓	๒๗๐,๗๕๖,๐๐๐	๘๔๗	๑,๑๓๗,๘๗๐,๐๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ		รวมจำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ+โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๘	๑๐.๕๓	๗	๙.๒๑	๕๔	๗๑.๐๖	๑๕	๑๙.๗๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๑	๖	๑๙.๓๖	๐	๐	๒๖	๘๐.๖๕	๖	๑๙.๓๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม	๑๗	๔	๒๓.๕๓	๐	๐	๑๓	๗๖.๔๗	๔	๒๓.๕๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ ร่วมงาน การลงทุนพาณิชย์กรรมและท่องเที่ยว	๕	๐	๐	๐	๐	๕	๑๐๐	๐	๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๕	๑๕.๑๖	๐	๐	๒๘	๘๔.๘๔	๕	๑๕.๑๖
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๒	๑๘.๑๘	๐	๐	๙	๘๑.๘๒	๒	๑๘.๑๘
รวม	๑๗๓	๒๕	๑๔.๔๕	๗	๙.๒๑	๑๓๕	๗๘.๐๔	๓๒	๑๘.๕๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖,๑๓๓,๐๐๐	๓.๖๐	-	-	๑๖,๑๓๓,๐๐๐	๓.๖๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓,๔๖๒,๙๑๓	๗๔.๓๐	-	-	๓,๔๖๒,๙๑๓	๗๔.๓๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม	๑๐๙,๔๔๐	๒.๐๙	-	-	๑๐๙,๔๔๐	๒.๐๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน กานวางแผนการร่วมงาน การ ลงทุนพาณิชย์กรรมและ ท่องเที่ยว	-	.	-	-	-	.
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘๑๔,๔๖๕	๔.๖๒	-	-	๘๑๔,๔๖๕	๔.๖๒
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๘๘,๘๙๕	๐.๙๓	-	-	๔๘๘,๘๙๕	๐.๙๓
รวม	๒๑,๐๐๘,๗๑๓	๔.๖๘	-	-	๒๑,๐๐๘,๗๑๓	๔.๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่มสิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านนาหมากโป้ หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านทุ่งขี้ผึ้ง หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านสายปลาหลาย หมู่ ที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านหนองลาดน้อย หมู่ ที่ ๖	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	✓	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านดอนส้มพันธ์ หมู่ที่ ๙	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๐	✓	-	-	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด ๔๐๐W ๔,๐๐๐ Lumen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านนาหมากโป้ หมู่ที่ ๑	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒	จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด ๔๐๐W ๔,๐๐๐ Lumen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓	จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด ๔๐๐W ๔,๐๐๐ Lumen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านสายปลา หลาย หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔	จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด ๔๐๐W ๔,๐๐๐ Lumen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๕	จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ All in one ขนาด ๔๐๐W ๔,๐๐๐ Lumen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองลาด ใต้ หมู่ที่ ๘	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	-	✓	-	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่ม สิ้นสุด โครงการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒	๒๓๗,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ ๕	๒๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนส้มพันธ์ หมู่ที่ ๙	๒๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑)	๗๑,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒)	๑๒๖,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๙,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	รวม	๒,๗๙๘,๐๐๐	๐	๐	๒๒	๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป.สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	✓	-	-	๑๐ มี.ย. ๒๕๖๗	๑๑ มี.ย. ๒๕๖๗
๒	เพื่อควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐,๐๐๐	๑๕๓,๙๖๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๗,๘๐๐	๖,๐๖๙	✓	-	-	๑ มี.ค.-๖๗	๓๐ มี.ค.-๖๗
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วัลย์ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๙,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๒,๐๐๐	๖๐,๙๙๐	✓	-	-	๒๒ มี.ย. ๒๕๖๗	๒๒ มี.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗
๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	๓๐๘,๒๓๐ (โอนเพิ่ม) ๑๒๔,๐๐๐	๓๘๒,๙๖๑	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการเรียนรู้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนอง ลาด	๒,๓๓๓,๒๐๐ (โอน เพิ่ม) ๒๔๑,๐๐๐	๒,๖๐๐,๑๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
รวม		๓,๙๓๒,๒๓๐	๓,๘๖๔,๑๓๕	๘	๐	๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่ม สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖๗๐	๓๐,๖๗๐	✓	-	-	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗
๕	โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๕-พ.ค.-๖๗	๖-พ.ค.-๖๗
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
รวม		๑๑๐,๖๗๐	๗๕,๖๗๐	๓	๐	๔		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการร่วมงาน การลงทุนพาณิชย์กรรมและ ท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่ม สิ้นสุด โครงการ
๑	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่มสิ้นสุด โครงการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๑๐,๐๐๐	๒๐๑,๕๔๖	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหารฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๑๕๐	✓	-	-	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการบริหารจัดการขยะภายใน ครัวเรือนและชุมชน	๑๔๔,๘๖๐	๑๔๔,๘๖๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการ ๑ คน ๑ กล้า คีนพื้นที่สีเขียวให้ ธรรมชาติ	๑๗,๙๕๐	๑๗,๙๕๐	✓	-	-	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
รวม		๗๓๒,๗๑๐	๖๗๓,๔๐๖	๘	-	๔		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่ม สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๑๘	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านกายาเสพติดตำบลหนองลาด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
รวม		๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๑๑๘	๓	-	-		

ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ+อุดหนุนทั่วไป

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗

- เงินอุดหนุนทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ว.ด.ป. เริ่มโครงการ	ว.ด.ป. เริ่มสิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๘,๑๘๒,๘๐๐	๖,๙๙๒,๓๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)	๒,๖๔๙,๖๐๐	๒,๑๕๙,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
รวม		๑๐,๘๙๒,๔๐๐	๙,๑๙๓,๕๐๐	๓	-	-		

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ที่ตั้งไว้
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางจากสาย บ้านสายปลาหลาย ถึงสายบ้านดอนส้มพันธ์ ตำบล หนองลาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	๕,๔๕๐,๐๐๐	๓,๑๐๒,๘๐๐	✓	-	-	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สาย แยกทางหลวงชนบท สน.๔๐๒๕ ถึงสายบ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	๒,๑๙๐,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	✓	-	-	๕ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๗
	รวม	๗,๖๔๐,๐๐๐	๔,๒๙๔,๘๐๐	๒	-	-		

๘. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

(๒) สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปีพ.ศ.๒๕๖๕)
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗๓	๒๗๐,๗๕๖,๐๐๐	๒๔.๒๘
๒	ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ	๕๕	๘,๘๓๙,๑๘๐	
๓	จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน - เทศบัญญัติ = ๕๕ - อุดหนุนเฉพาะกิจ = ๓	๕๘	๒๓,๓๒๔,๑๘๐	
๔	สามารถดำเนินการได้ - เทศบัญญัติ = ๓๙ - อุดหนุนเฉพาะกิจ = ๓	๔๒	๒๐,๙๗๗,๑๖๐	

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองลาด จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปี ยังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลหนองลาด มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองลาด

๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากขึ้น เพื่อคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๕. เทศบาลตำบลหนองลาดควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น